

## DSY Compliance Status - Norsok S-002:2018 - Working Environment Area Limits - Door opening force - DR\_DLM\_12 (M3701 MAIN DECK MOON POOL AREA NR-RS-F)

Wednesday, 25 August 2021 00:00 | Norge - Rig/Platform - Deepsea Yantai | Tildelt ODL - Odfjell Drilling - MODU Offshore - Deepsea Yantai, DSY Offshore Installation Manager | Tidsfrist Thursday, 31 August 2023 |

Interpretation:  
JOG: 13.11.2019: The opening force of doors in frequent use is measured and recorded on relevant WEAC, ref. NORSOK S-002:2018, Table A.1 - WEAC. WEAL; door opening force; sliding doors, in accordance with provisions of NORSOK C-002; shall not exceed 50N.

Door opening force S-F

Less than: 50.00 N  
Acceptable upper limit: 65.00 N  
As Built Measurement 03.06.2020  
Measured value: 104.00

Myndighetsavvik  
Ja

Ansvarlig enhet  
ODL - Odfjell Drilling - MODU Offshore - Deepsea Yantai

### GENERELL KLASSIFISERING

Arbeidsprosess  
Rig/platform core processes

Styrende dokumentasjon - krav  
Norge, Standard

Ingen referanser har blitt lagt til

### FAKTISK KONSEKVENNS

Faktisk konsekvens: Hva var det avviket førte til.

SUM Tap (USD) 0

### ANNET

Faktisk alvorlighetsgrad  
Ikke signifikant

|                                                                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktisk konsekvens                                                                                          | Risikoområde                                                                                                |
|                          | <div>1</div>                                                                                                |
| Tiltak                                                                                                      | Tilkoblede saker                                                                                            |
| <div><div>1</div><div>1</div></div>                                                                         | <div>GE 1</div>                                                                                             |
| Kommentarer                                                                                                 | Årsaker                                                                                                     |
| <div></div> <div>2</div> | <div></div> <div>2</div> |

POTENTIAL LOSS

ANNET



Potensial alvorlighetsgrad - per potensiell konsekvens  
Ikke signifikant

ÅRSAKER

DIREKTE ÅRSAKER

ANNET, SPESIFISER

ROTÅRSAKER

37. KRAV/PROSEDYRER/RETNINGSLINJER/SYSTEMER

TILTAK

TILTAK # 1    UTFØRT    AVSLUTTET INNEN FORFALLSDATOEN

Tiltaksbeskrivelse  
Assess finding/deviation and adopt measures to satisfy requirements

Kommentar/status  
KNB 01.04.23: Ikke i mål enda, trenger litt lengre frist pga opptatt med rimove og demob/mob.

KNB 06.01.2023:  
Vi jobber nå med kartlegging av dørkraft etter smøring og justering samt ser på lodd for skyvedører og demperfunksjon. Forhåpentligvis vil vi kunne oppnå forbedringer. Vi måler og registrerer også åpnekraft vha en vekt innkjøpt for dette.  
Samtidig kartlegger vi hvorvidt døren er høyt trafikkert og er i rømningsvei.  
Vi trenger noe lengre frist for å få fullført dette selv om saken nå har ligget lenge i systemet. Vi er i alle fall i gang med materien nå

17.08.23 RBR Skyvedøren er nå utbedret. Det viste seg at den subbet ned i dørstokken, noe som gjorde den ekstra tung å åpne.

|                        |                              |                          |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Type                   | Frist                        | Fullført                 |
| Korrigerende           | Friday, 18 August 2023       | Thursday, 17 August 2023 |
| Tiltaksansvarlig enhet | Tiltaksansvarlig bruker      |                          |
| Deepsea Yantai         | DSY Technical Section Leader |                          |

VEDLEGG

FILER

Ingen filer er vedlagt

Ingen linker er vedlagt

KOMMENTARER



Friday, 7 January 2022 16:16

Deadline changed from 31.12.2021 to 31.12.2022: Litt kort tidsfrist satt på avviket. Trenger mer tid for å behandle det internt.



**DSY Offshore Installation Manager** Friday, 6 January 2023 17:55

Deadline changed from 31.12.2022 to 31.03.2023: Trenger mer tid på prosjektet

SIGNATURER

|                |                                   |                                |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Signaturtype   | Signatur                          | Signert dato                   |
| Saksgodkjenner | DSY Offshore Installation Manager | Thursday, 17 August 2023 14:13 |

TILKOBLEDE SAKER

Legg til nytt funn

↑ OVERLIGGENDE

#222803 **INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGINGSLEDELSE - INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGING**

- FORFALLER IKKE
- UNDER BEHANDLING

**DSY Compliance Status - Norsok S-002:2018 - Working Environment Area Limits - Door opening force**

Thursday, 15 July 2021 | Deepsea Yantai | Startdato Thursday, 15 July 2021 | Slutt dato Tuesday, 31 December 2024 |

1

0

Tiltak